



EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

Cuenta Pública 2016  
Informe Anual de Construcciones en Proceso  
(Miles de pesos)



Municipio: (1) Tlalnepantla de Baz


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	No. De Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)			
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe	
20203010205	Rehabilitación de la Red de Distribución 1ª etapa en las Colonias: Lomas de San Andrés Atenco, Ampliación Lomas de San Andrés y Pueblo de San Andrés Atenco	NO. DE CONTROL OPDM/TLAL/CYM/OA/01/16	Lomas de San Andrés Atenco, Ampliación Lomas de San Andrés y Pueblo de San Andrés Atenco	29/02/2016	03/08/2016	A	X	98%	100%	4.1	RP	\$1,051.43	
<b>Total (13)</b>													\$1,051.43

*Yuridia Soto*  
C. YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO  
COMISARIO



*Rodolfo Muñoz*  
ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



*Silvia Velasco*  
LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS  
Y COMERCIALIZACIÓN



*Gilberto Barba Méndez*  
C. GILBERTO BARBA MÉNDEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

